

N°	Activité	2022				Mai 2022				Juin 2022				Juillet 2022				Août 2022				Septembre 2022				Octobre 2022				Etat de réalisation
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4					
0	Acquisition, Etude d'impact Environnemental et Transfert de compétence																										46,00%			
1	Acquisition du matériel et des équipements pour les travaux d'interconnexion FO et d'installation du pylône																										20%			
	Acquisition des équipements actifs pour la mise en service des liaisons d'interconnexion																										20%			
	Travaux d'évaluation de l'impact environnemental avec le BUNEE																										70%			
	Travaux de mise à jour des parcours de génie civil																										100%			
4	Transfert de compétence aux équipes des DSI des IESR																										20%			
Université de Yaoundé																											57,50%			
1	Visite de site pour la réalisation des travaux de raccordement FO																										100%			
2	Implantation de chantier FO																										100%			
3	Travaux de Génie Civil, de pose de câble et de raccordement FO																										30%			
4	Installation des équipements actifs et Mise en service																										0%			
Université de Douala																											57,50%			
1	Visite de site pour la réalisation des travaux de raccordement FO																										100%			
2	Implantation de chantier FO																										100%			
3	Travaux de Génie Civil, de pose de câble et de raccordement FO																										30%			
4	Installation des équipements actifs et Mise en service																										0%			
Université Nkongsamba																											57,50%			
1	Visite de site pour la réalisation des travaux de raccordement FO																										100%			
2	Implantation de chantier FO																										100%			
3	Travaux de Génie Civil, de pose de câble et de raccordement FO																										30%			
4	Installation des équipements actifs et Mise en service																										0%			
Université de Yaoundé																											57,50%			
1	Visite de site pour la réalisation des travaux de raccordement FO																										100%			
2	Implantation de chantier FO																										100%			
3	Travaux de Génie Civil, de pose de câble et de raccordement FO																										30%			
4	Installation des équipements actifs et Mise en service																										0%			
Université de Douala																											57,50%			
1	Visite de site pour la réalisation des travaux de raccordement FO																										100%			
2	Implantation de chantier FO																										100%			
3	Travaux de Génie Civil, de pose de câble et de raccordement FO																										30%			
4	Installation des équipements actifs et Mise en service																										0%			
Université Nkongsamba																											57,50%			
1	Visite de site pour la réalisation des travaux de raccordement FO																										100%			
2	Implantation de chantier FO																										100%			
3	Travaux de Génie Civil, de pose de câble et de raccordement FO																										30%			
4	Installation des équipements actifs et Mise en service																										0%			
Université de Yaoundé																											57,50%			
1	Visite de site pour la réalisation des travaux de raccordement FO																										100%			
2	Implantation de chantier FO																										100%			
3	Travaux de Génie Civil, de pose de câble et de raccordement FO																										30%			
4	Installation des équipements actifs et Mise en service																										0%			
Université de Douala																											57,50%			
1	Visite de site pour la réalisation des travaux de raccordement FO																										100%			
2	Implantation de chantier FO																										100%			
3	Travaux de Génie Civil, de pose de câble et de raccordement FO																										30%			
4	Installation des équipements actifs et Mise en service																										0%			
Université Nkongsamba																											57,50%			
1	Visite de site pour la réalisation des travaux de raccordement FO																										100%			
2	Implantation de chantier FO																										100%			
3	Travaux de Génie Civil, de pose de câble et de raccordement FO																										30%			
4	Installation des équipements actifs et Mise en service																					</								